

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ไตรมาสที่ ๓)

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน กรม/จังหวัด สุพรรณบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินงาน				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตาม แผน (✓)	ไม่ เป็นไป ตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดย วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การ ส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ			
๑.	แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง										
		โครงการยกระดับถนนดินพร้อมทำร่อง น้ำและลงหินคลุก										
		2.1.3.1 โครงการยกระดับถนนดินพร้อม ทำร่องน้ำและลงหินคลุก หมู่ 1 บ้านดอน กระเบื้อง บริเวณถนนทางเข้าสำนักสงฆ์ รางสะแกสูง ถึง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑	เฉพาะเจาะจง	๒ ธ.ค.๖๒	๔ ธ.ค.๖๒	๒๕ พ.ค.๖๓	๑๖๑,๐๐๐			✓	
๒.		๑.ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค										
		2.1.1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต										
		2.1.1.1โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ 6 จากบริเวณบ้านนาย สุทธิพงษ์ ทองเชื้อ ถึง คลองไผ่ข้างแล่น	๑	เฉพาะเจาะจง	๑๒ พ.ค.๖๓	๑๔ พ.ค.๖๓	๑๘ มิ.ย.๖๓	๔๔๗,๐๐๐			✓	
		2.1.1.2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ 7 จากบริเวณถนนลาด ยาง 3422 ถึง บริเวณบ้านนายสิริชัย เสาวดี	๑	เฉพาะเจาะจง	๑๒ พ.ค.๖๓	๑๔ พ.ค.๖๓	๑๘ มิ.ย.๖๓	๙๔,๐๐๐			✓	
		2.1.1.3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ 7จากบริเวณถนน คสล. ในหมู่บ้าน ถึง บริเวณบ้านนายไพโร กล้าเลิศ	๑	เฉพาะเจาะจง	๑๒ พ.ค.๖๓	๑๔ พ.ค.๖๓	๑๘ มิ.ย.๖๓	๑๕๒,๐๐๐			✓	

2.1.1.4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7จากบริเวณข้างบ้านนางสุดารัตน์ สงพรมทิพย์

๑

เฉพาะเจาะจง

๑๒ พ.ค.๖๓

๑๔ พ.ค.๖๓

๑๘ มิ.ย.๖๓

๑๕๕,๐๐๐

✓

2.2.4 โครงการรื้อถนนถนนดินพร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กใหม่

2.2.4.2 โครงการรื้อถนนถนนดินพร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กใหม่ หมู่ 1 บ้านดอนกระเบื้อง บริเวณคันคลองรางสะแกสูง

๑

เฉพาะเจาะจง


๑๔ พ.ค.๖๓


๑๕ พ.ค.๖๓

๑๘ มิ.ย.๖๓

๖๑,๐๐๐

✓

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวพจนลักษณ์ ผิวทองงาม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....  ผู้รับผิดชอบ
(นายอิทธิพันธ์ บุรสินสถาพร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน