



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๓ กำหนดให้ อบต. สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยแพร่ข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓๐ (๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน จึงขอประกาศผลการดำเนินงาน การจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน ดังนี้

ก. วิสัยทัศน์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน

“ตำบลบางเลน มุ่งเน้นการศึกษา พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สืบสานวัฒนธรรมประเพณี เศรษฐกิจ และสุขภาพดีถ้วนหน้า รู้คุณค่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

ข. พันธกิจ

พันธกิจที่ ๑	การก่อสร้างถนนให้ และสะพานให้เพียงพอ
พันธกิจที่ ๒	จัดหาแหล่งน้ำอุปโภค - บริโภค ไฟฟ้าสาธารณะ ให้เพียงพอ
พันธกิจที่ ๓	ส่งเสริม อบรบ จัดตั้ง กลุ่มอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมในพื้นที่
พันธกิจที่ ๔	ส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนเข้ามาใช้บริการอินเทอร์เน็ตตำบล
พันธกิจที่ ๕	จัดสร้างและจัดหาสถานที่ออกกำลังกาย เล่นกีฬา ตลอดจนมีวัสดุอุปกรณ์การกีฬาอย่างเพียงพอ
พันธกิจที่ ๖	จัดสร้างสวนสาธารณะสำหรับประชาชน
พันธกิจที่ ๗	ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของสังคมในรูปแบบต่างๆ
พันธกิจที่ ๘	การพัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน ได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ ๕ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการผังเมือง

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	การพัฒนาด้านการกีฬา การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ชีวิตและทรัพย์สิน	การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และความปลอดภัยใน
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การเกษตร การท่องเที่ยว และการอนุรักษ์
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ประชาชน	การพัฒนาด้านการพัฒนาการบริหารและบริการ เพื่อประโยชน์ของ

ง. การวางแผน

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา ๕ ปี ต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

ยุทธศาสตร์	ปีงบประมาณ ๒๕๖๖		ปีงบประมาณ ๒๕๖๗		ปีงบประมาณ ๒๕๖๘		ปีงบประมาณ ๒๕๖๙		ปีงบประมาณ ๒๕๗๐	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการผังเมือง	๓๑๗	๕๐๕,๕๘๘,๑๒๗.๐๐	๓๙๙	๑,๒๐๗,๖๗๓,๘๒๗.๐๐	๔๑๗	๑,๒๒๖,๑๙๙,๓๕๘.๐๐	๔๑๒	๑,๒๒๔,๘๑๐,๓๕๘.๐๐	๔๑๒	๑,๒๒๔,๔๓๒,๓๕๘.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการกีฬา การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๖๗	๑๙,๔๘๓,๗๐๐.๐๐	๗๐	๒๑,๗๐๗,๗๐๐.๐๐	๗๑	๓๔,๖๘๓,๗๐๐.๐๐	๗๑	๓๔,๖๘๓,๗๐๐.๐๐	๗๑	๓๔,๖๘๓,๗๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	๗๓	๒๘,๒๓๙,๓๗๐.๐๐	๗๔	๒๘,๔๘๙,๓๗๐.๐๐	๗๔	๒๘,๘๑๔,๓๗๐.๐๐	๗๔	๒๘,๘๑๔,๓๗๐.๐๐	๗๔	๒๘,๘๑๔,๓๗๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การเกษตร การท่องเที่ยว และการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	๒๒	๑๕,๙๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๔	๔๓,๘๐๔,๗๑๔.๐๐	๒๓	๔๓,๕๒๙,๗๑๔.๐๐	๒๓	๔๓,๕๒๙,๗๑๔.๐๐	๒๓	๔๓,๕๒๙,๗๑๔.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการพัฒนาการบริหาร และบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน	๑๔	๓,๖๗๑,๐๐๐.๐๐	๑๕	๓,๗๐๑,๐๐๐.๐๐	๑๔	๓,๖๗๑,๐๐๐.๐๐	๑๔	๓,๖๗๑,๐๐๐.๐๐	๑๔	๓,๖๗๑,๐๐๐.๐๐
รวม	๔๙๓	๕,๗๒,๙๑๒,๑๙๗.๐๐	๕๘๒	๑,๓๐๕,๓๗๖,๖๑๑.๐๐	๕๙๙	๑,๓๓๖,๘๙๘,๑๔๒.๐๐	๕๙๔	๑,๓๓๕,๕๐๙,๑๔๒.๐๐	๕๙๔	๑,๓๓๕,๑๓๑,๑๔๒.๐๐

/จ. การจัดทำงบประมาณ...

จ. การจัดทำงบประมาณ

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน ๗๒ โครงการ งบประมาณ ๘,๒๕๒,๑๑๐.๐๐ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการผังเมือง	๔๑	๕,๘๑๕,๕๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการกีฬา การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๙	๑,๖๙๘,๖๑๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	๑๔	๕๗๒,๐๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การเกษตร การท่องเที่ยว และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๒	๒๐,๐๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการพัฒนาการบริหารและบริการ เพื่อประโยชน์ของประชาชน	๖	๑๔๖,๐๐๐.๐๐
รวม	๗๒	๘,๒๕๒,๑๑๐.๐๐

แผนและความก้าวหน้าในผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการปรับปรุงยกระดับคันกันน้ำ หมู่ ๕ บ้านบางสาม (จากถนน คสล. คลองเสาหินถึงบ่อปลานายตรี อารีมิตร)	<u>ปริมาณงาน</u> ๑.งานถมดินคันป้องกันน้ำ กว้างเฉลี่ย ๓ ม. ฐานกว้างเฉลี่ย ๕ ม. ยาว ๖๑๐ ม. สูงเฉลี่ย ๐.๔๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๘๓๐ ตร.ม. ๒.งานหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยกว้างเฉลี่ย ๓ ม. ยาว ๖๑๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๘๓๐ ตร.ม.	๕๔๐,๐๐๐.๐๐	เมษายน - กันยายน ๒๕๖๘	-	-	✓	๐.๐๐	
๒	โครงการลงหินคลุกถนน พร้อมปรับเกลี่ย หมู่ ๗ (จากถนนหมายเลข ๓๔๒๒ ถึงบ้านนางระเวง อรัณศรี)	<u>ปริมาณงาน</u> กว้าง ๓ ม. ยาว ๑๓๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓๙๐ ตร.ม.	๒๑,๐๐๐.๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ - เมษายน ๒๕๖๘	✓	-	-	๒๑,๐๐๐.๐๐	
๓	โครงการ ลงหินคลุกถนน พร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ ๔ (จากบ้านนายสมคิด สังข์เงิน ถึงคันคลองลาดพลี)	<u>ปริมาณงาน</u> กว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๖๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๘๐ ตร.ม.	๕๘,๐๐๐.๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ - เมษายน ๒๕๖๘	-	-	✓	๐.๐๐	
๔	โครงการ ลงหินคลุกถนน พร้อมปรับเกลี่ย หมู่ ๗ (จากถนนหมายเลข ๓๔๒๒ ถึงบ้านนายประสาน)	<u>ปริมาณงาน</u> กว้าง ๓ ม. ยาว ๑๐๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตร.ม.	๑๖,๐๐๐.๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ - เมษายน ๒๕๖๘	✓	-	-	๑๖,๐๐๐.๐๐	

แผนและความก้าวหน้าในผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๕	โครงการปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนน คสล. หมู่ ๔ (จากถนน คสล. ถึงบ้านนายอดุลย์ทองยัง)	<u>ปริมาณงาน</u> กว้าง ๒.๕ ม. ยาว ๘๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตร.ม.	๑๓๑,๐๐๐.๐๐	พฤษภาคม - สิงหาคม ๒๕๖๘	-	-	✓	๐.๐๐	
๖	โครงการลงหินคลุกถนน พร้อมปรับเกลี่ย หมู่ ๒ (จากถนนลาดยาง ถึงบ่อนายแหลม)	<u>ปริมาณงาน</u> กว้าง ๓ ม. ยาว ๖๘๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๔๐ ตร.ม.	๑๑๑,๐๐๐.๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ - เมษายน ๒๕๖๘	✓	-	-	๑๑๑,๐๐๐.๐๐	
๗	โครงการปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนน ยกระดับ พร้อมลงหินคลุก หมู่ ๕ (จากถนน คสล. ถึงบ้านนาย สมเดช แก้วทองพันธ์)	<u>ปริมาณงาน</u> กว้าง ๓ ม. ยาว ๖๐ ม. สูง ๐.๕๐ ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ตร.ม.	๖๒,๐๐๐.๐๐	พฤษภาคม - สิงหาคม ๒๕๖๘	-	-	✓	๐.๐๐	
๘	โครงการ ขุดลอกกำจัดผักตบชวา วัชพืชน้ำและสิ่งปฏิกูล ด้วยเครื่องจักร หมู่ ๗ (จากบ้านนาย สุชาติ เสือขำ ถึง คลองลอย)	<u>ปริมาณงาน</u> กว้าง ๖ เมตร ยาว ๕๘๗ เมตร หนาเฉลี่ย ๑ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓,๕๒๒ ตร.ม.	๑๑๒,๐๐๐.๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	-	-	✓	๐.๐๐	
๙	โครงการขุดลอกกำจัดผักตบชวา วัชพืชน้ำและสิ่งปฏิกูล ด้วยเครื่องจักร หมู่ ๒ (จากสะพานบ้านใหม่ ถึง อ่างลาดควาย)	<u>ปริมาณงาน</u> กว้างเฉลี่ย ๑๕ เมตร ยาว ๑,๙๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๘,๕๐๐ ตร.ม.	๒๔๐,๐๐๐.๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	-	-	✓	๐.๐๐	

แผนและความก้าวหน้าในผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑๐	โครงการขุดลอกกำจัดผักตบชวา วัชพืช และสิ่งปฏิกูล ด้วยเครื่องจักร หมู่ ๓ (จากคลองไผ่ช้างเล่น ถึงแยกสามขา)	ปริมาณงาน กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๑๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๖,๙๐๐ ตร.ม.	๘๒,๖๐๐.๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘	-	-	✓	๐.๐๐	
๑๑	โครงการขุดลอกกำจัดผักตบชวา วัชพืช และสิ่งปฏิกูล ด้วยเครื่องจักร หมู่ ๔ (จากวัดใหม่พิบูลย์ผล ถึง สะพานดำ)	ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย ๑๘ เมตร ยาว ๒,๘๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๕๐,๔๐๐ ตร.ม.	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘	-	-	✓	๐.๐๐	
๑๒	โครงการลงหินคลุกถนน พร้อมปรับเกลี่ย หมู่ ๒ (จากถนนหลังบ้านนายพื่อน คำแบน ถึงบ้านนายศิริชัย ทองงาม)	ปริมาณงาน กว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๑๑ หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๓๓ ตร.ม.	๕๑,๐๐๐.๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ - เมษายน ๒๕๖๘	✓	-	-	๕๑,๐๐๐.๐๐	
๑๓	โครงการลงหินคลุกถนน พร้อมปรับเกลี่ย หมู่ ๒ (จากคันคลองบางปลาม้า บ้านนายวิทยา ถึงถนนลาดยางชนบท (สะพานปูนใหม่))	ปริมาณงาน กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๕๙๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๗๗๐ ตร.ม.	๒๕๙,๐๐๐.๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ - เมษายน ๒๕๖๘	✓	-	-	๒๕๙,๐๐๐.๐๐	
๑๔	โครงการลงหินคลุกถนน พร้อมปรับเกลี่ย หมู่ ๑ (จากประตูน้ำปากคลองโรงช้าง ถึง บ้านนางเดือน บุษบา)	ปริมาณงาน กว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๔๓ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๒๙ ตร.ม.	๘๘,๕๐๐.๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ - เมษายน ๒๕๖๘	✓	-	-	๘๘,๕๐๐.๐๐	

แผนและความก้าวหน้าในผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑๕	โครงการลงหินคลุกถนน พร้อมปรับเกลี่ย หมู่ ๑ (จากบ้านนายอนันต์ ถึง หนองตาสุข)	<u>ปริมาณงาน</u> กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๒๕๓ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๗๕๙ ตร.ม.	๒๐๔,๒๐๐.๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ - เมษายน ๒๕๖๘	✓	-	-	๒๐๔,๒๐๐.๐๐	
๑๖	โครงการลงหินคลุกถนน พร้อมปรับเกลี่ย หมู่ ๑ (จากสะพานดำ ถึงประตูน้ำปากคลองโรงช้าง)	<u>ปริมาณงาน</u> กว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๘๒ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๔๖ ตร.ม.	๑๑๑,๐๐๐.๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ - เมษายน ๒๕๖๘	-	-	✓	๐.๐๐	
๑๗	โครงการลงหินคลุกถนน พร้อมปรับเกลี่ย หมู่ ๒ (จากคันคลองบางปลาม้า ลาดยาง อบจ. ถึงบ้านนายวินัย)	<u>ปริมาณงาน</u> กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๙๐ ตร.ม.	๓๗,๐๐๐.๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ - เมษายน ๒๕๖๘	✓	-	-	๓๗,๐๐๐.๐๐	
๑๘	โครงการลงหินคลุกถนน พร้อมปรับเกลี่ย หมู่ ๔ (จากบ้านนายสมบัติ การะเกตุ ถึง ถนน คสล.)	<u>ปริมาณงาน</u> กว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๒๒ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๖๖ ตร.ม.	๘๕,๐๐๐.๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ - เมษายน ๖๘ ๒๕๖๘	-	-	✓	๐.๐๐	
๑๙	โครงการลงหินคลุกถนน พร้อมปรับเกลี่ย หมู่ ๑ (จากบ้านนายพี ถึงโคกตาเอก)	<u>ปริมาณงาน</u> กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๙๙ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๙๗ ตร.ม.	๔๘,๗๐๐.๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ - เมษายน ๒๕๖๘	✓	-	-	๔๘,๗๐๐.๐๐	

แผนและความก้าวหน้าในผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๒๐	โครงการลงหินคลุกถนน พร้อมปรับเกลี่ย หมู่ ๑ (จากถนนโยธาสายล่าง ถึงบ้านนายเจือ)	<u>ปริมาณงาน</u> กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๘๑ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๓ ตร.ม.	๔๕,๘๐๐.๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ - เมษายน ๖๘ ๒๕๖๘	-	-	✓	๐.๐๐	
๒๑	โครงการลงหินคลุกถนน พร้อมปรับเกลี่ย หมู่ ๑ (จากบ้านนายเสนห์ ถึงบ้านนายแดง)	<u>ปริมาณงาน</u> กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๕๙ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๗๗ ตร.ม.	๔๒,๒๐๐.๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ - เมษายน ๒๕๖๘	✓	-	-	๔๒,๒๐๐.๐๐	
๒๒	โครงการลงหินคลุกถนน พร้อมปรับเกลี่ย หมู่ ๑ (จากถนนโยธาสายล่าง บริเวณบ้านนายเดช ถึงอ่างหนองตาสุข)	<u>ปริมาณงาน</u> กว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๔๘ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๔๔ ตร.ม.	๗๓,๐๐๐.๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ - เมษายน ๒๕๖๘	✓	-	-	๗๓,๐๐๐.๐๐	
๒๓	โครงการลงหินคลุกถนน พร้อมปรับเกลี่ย หมู่ ๑ (จากบ้านนางมาลัย ถึงบ้านนางสงวน)	<u>ปริมาณงาน</u> กว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๕ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓๕ ตร.ม.	๗,๐๐๐.๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ - เมษายน ๒๕๖๘	✓	-	-	๗,๐๐๐.๐๐	
๒๔	โครงการลงหินคลุกถนน พร้อมปรับเกลี่ย หมู่ ๑ (จากบ้านนายประหยัด ถึงถนนโยธาสายล่าง)	<u>ปริมาณงาน</u> กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๒๖๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๗๘๐ ตร.ม.	๒๐๕,๓๐๐.๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ - เมษายน ๒๕๖๘	✓	-	-	๒๐๕,๓๐๐.๐๐	

แผนและความก้าวหน้าในผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๒๕	โครงการลงหินคลุกถนน พร้อมปรับเกลี่ย หมู่ ๒ (ซอยแดงดี)	<u>ปริมาณงาน</u> กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๒๐ ตร.ม.	๒๒,๐๐๐.๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ - เมษายน ๒๕๖๘	✓	-	-	๒๒,๐๐๐.๐๐	
๒๖	โครงการลงหินคลุกถนน พร้อมปรับเกลี่ย หมู่ ๔ (จากบ้านนางสาวกนกขวัญ บุษฯ ถึง บ้านนางอริยัญญา บุษฯ)	<u>ปริมาณงาน</u> กว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๕๓ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๕๙ ตร.ม.	๗๓,๘๐๐.๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ - เมษายน ๒๕๖๘	✓	-	-	๗๓,๘๐๐.๐๐	
๒๗	โครงการลงหินคลุกถนน พร้อมปรับเกลี่ย หมู่ ๕ (จากถนนหมายเลข ๓๔๒๒ ข้างร้าน ข้าวต้ม ถึงนายารัตน์ บุษฯ)	<u>ปริมาณงาน</u> กว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๘๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๗๔๐ ตร.ม.	๙๔,๕๐๐.๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ - เมษายน ๒๕๖๘	✓	-	-	๙๔,๕๐๐.๐๐	
๒๘	โครงการลงหินคลุกถนน พร้อมปรับเกลี่ย หมู่ ๖ (จากคันคลองไผ่ช้างแล่น ถนน หมายเลข ๓๔๒๒ ถึงไร่ผัก)	<u>ปริมาณงาน</u> กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐ ตร.ม.	๑๙๗,๖๐๐.๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ - เมษายน ๒๕๖๘	-	-	✓	๐.๐๐	
๒๙	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนน ลงหินคลุก พร้อมปรับเกลี่ย หมู่ ๖ (บริเวณจาก คสล. แยกสามขา ถึงเขตห้วยม่วง)	<u>ปริมาณงาน</u> งานลงหินคลุก พร้อมปรับเกลี่ย กว้างเฉลี่ย ๓ เมตร ยาว ๑,๔๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔,๔๔๐ ตร.ม.	๒๓๖,๐๐๐.๐๐	เมษายน - กันยายน ๒๕๖๘	-	-	✓	๐.๐๐	

แผนและความก้าวหน้าในผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๓๐	โครงการซ่อมแซมถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๖ (จากนายบุญมี วันดี ถึงบ้านนายสุทัศน์ ชุนทยา)	<u>ปริมาณงาน</u> ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ตร.ม. ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๗๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓๑๒ ตร.ม.	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	มกราคม – เมษายน ๒๕๖๘	-	-	✓	๐.๐๐	
๓๑	โครงการยกระดับคันกันน้ำ หมู่ ๖ (จากบ่อปลาตุก ถึงอ่างลาดสามขา)	<u>ปริมาณงาน</u> ๑.งานหินคลุก กว้าง ๓ เมตร ระยะทาง ๒๙๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๘๗๐ ตร.ม. ๒.งานถมดิน กว้าง ๓ เมตร ระยะทาง ๒๙๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๘๗๐ ตร.ม.	๓๗๙,๐๐๐.๐๐	เมษายน - กันยายน ๒๕๖๘	-	-	✓	๐.๐๐	

แผนและความก้าวหน้าในผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๓๒	โครงการซ่อมแซมบานประตู ปิด-เปิด ทางระบายน้ำ หมู่ ๗	<u>ปริมาณงาน</u> ๑.บานประตูระบายน้ำ ชนิดกรอบบานสี่เหลี่ยมแบบรับน้ำทางเดียว พร้อมเครื่องยกขนาด ศก. ๑ เมตร (บริเวณบ้านนายเมือง) ๒.บานประตูระบายน้ำ ชนิดกรอบบานสี่เหลี่ยมแบบรับน้ำทางเดียว พร้อมเครื่องยกขนาด ศก. ๑ เมตร (บริเวณทางเข้าโรงเผาขยะ) ๓. บานประตูระบายน้ำ ชนิดกรอบบานสี่เหลี่ยมแบบรับน้ำทางเดียว พร้อมเครื่องยกขนาด ศก. ๑ เมตร (บริเวณฟาร์มบุญชู)	๒๕๑,๐๐๐.๐๐	เมษายน - กันยายน ๒๕๖๘	-	-	✓	๐.๐๐	
๓๓	โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมประตูปิด - เปิด หมู่ ๗ (บริเวณที่นายนายสมศักดิ์)	<u>ปริมาณงาน</u> ๑.วางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น ๓ ยาว ๑ เมตร ศก.๐.๘๐ เมตร ท่อจำนวน ๘ ท่อน ๒.บานประตูระบายน้ำชนิดกรอบบานสี่เหลี่ยมแบบรับน้ำทางเดียว พร้อมเครื่องยกขนาด ศก. ๑ เมตร จำนวน ๑ บาน	๑๖๗,๐๐๐.๐๐	เมษายน - กันยายน ๒๕๖๘	-	-	✓	๐.๐๐	
๓๔	โครงการลงหินคลุกถนน พร้อมปรับเกลี่ย หมู่ ๕ (จากถนนชลประทาน ถึงบ้านนายละออง แสงเกต)	<u>ปริมาณงาน</u> กว้าง ๓ เมตร ระยะทาง ๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตร.ม.	๑๖,๓๐๐.๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ - เมษายน ๖๘ ๒๕๖๘	✓	-	-	๑๖,๓๐๐.๐๐	

แผนและความก้าวหน้าในผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๓๕	โครงการซ่อมแซมถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก คลองรางสะแกสูง หมู่ ๑ (จากโรงงานปุ๋ย ถึงประตูระบายน้ำคลองรางสะแกสูง)	<u>ปริมาณงาน</u> ๑.ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๕๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๒๐ ตร.ม. ๒.ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔๔๐ ตร.ม.	๔๙๔,๐๐๐.๐๐	มกราคม – เมษายน ๒๕๖๘	-	-	✓	๐.๐๐	
๓๖	โครงการซ่อมแซมถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๔	<u>ปริมาณงาน</u> ๑.ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔๖๐ ตร.ม. (บริเวณอ่างลาดพลี) ๒.ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๕๒ ตร.ม. (บริเวณบ้านนายสันติ บุชา) ๓.ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ตร.ม. (บริเวณบ้านนางสุรินทร์ นักร้อง)	๔๗๑,๐๐๐.๐๐	มกราคม – เมษายน ๒๕๖๘	-	-	✓	๐.๐๐	

แผนและความก้าวหน้าในผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๓๗	โครงการลงหินคลุกถนน พร้อมปรับเกลี่ย หมู่ ๒ (จากบ้านนางน้อยหน้า ข้าไซ ถึงอ่างเก็บน้ำลาดควาย (ฝั่งซ้าย))	<u>ปริมาณงาน</u> กว้าง ๓ เมตร ระยะทาง ๑,๕๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔,๗๔๐ ตร.ม.	๒๕๒,๐๐๐.๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ – เมษายน ๒๕๖๘	✓	-	-	๒๕๒,๐๐๐.๐๐	
๓๘	โครงการลงหินคลุกถนน พร้อมปรับเกลี่ย หมู่ ๔ (จากสะพานดำ ถึงสะพานปูนลาดพลี)	<u>ปริมาณงาน</u> กว้างเฉลี่ย ๓ เมตร ยาว ๑,๖๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔,๙๕๐ ตร.ม.	๒๖๘,๐๐๐.๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ - เมษายน ๒๕๖๘	-	-	✓	๐.๐๐	
๓๙	โครงการจัดซื้อถังเก็บน้ำทรงกลมแป้น ขนาดความจุ ๓๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๒๐ เมตร พร้อมติดตั้ง หมู่ ๑ (บริเวณบ้านนายนิวัฒน์ ถวายชัย)	<u>ปริมาณงาน</u> ขนาดความจุ ๓๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๒๐ เมตร	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	มีนาคม - กันยายน ๒๕๖๘	-	-	✓	๐.๐๐	
๔๐	โครงการลงหินคลุกถนน พร้อมปรับเกลี่ย หมู่ ๒ (จากถนนลาดยางจิกใหญ่ ถึงอ่างเก็บน้ำลาดควาย)	<u>ปริมาณงาน</u> กว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทาง ๑,๑๑๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินงานไม่น้อยกว่า ๒,๗๗๕ ตร.ม.	๑๔๗,๐๐๐.๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ - เมษายน ๒๕๖๘	-	-	✓	๐.๐๐	
๔๑	โครงการซ่อมแซมถนน ลงหินคลุกถนน พร้อมปรับเกลี่ย หมู่ ๑ (จากบ้านนายพรชัย มาพันธ์ ถึงที่นายนายสมศักดิ์ มาลา)	<u>ปริมาณงาน</u> ผิวกว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๙๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔๗๕ ตร.ม.	๒๕,๐๐๐.๐๐	มกราคม – เมษายน ๒๕๖๘	-	-	✓	๐.๐๐	

แผนและความก้าวหน้าในผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๔๒	โครงการ ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา	จัดกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธ ศาสนา เช่น การเวียนเทียน ตักบาตรเทโวฯ ทำบุญ ฟังเทศน์ ฟังธรรม เป็นต้น	๒๐,๐๐๐.๐๐	กุมภาพันธ์ – กันยายน ๒๕๖๘	-	-	✓	๐.๐๐	
๔๓	โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน	ส่งเสริม และสนับสนุน กิจกรรมอันเป็นการสืบสานอนุรักษ์ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ในชุมชน	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	เมษายน – พฤษภาคม ๒๕๖๘	-	-	✓	๐.๐๐	
๔๔	โครงการ จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์กีฬา	จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาให้กับหมู่บ้าน จำนวน ๗ หมู่บ้าน เพื่อใช้ในการฝึกซ้อมและออกกำลังกาย เช่น ฟุตบอล ตะกร้อ เปตอง แบดมินตัน บาสเกตบอล ฯลฯ	๕๐,๐๐๐.๐๐	พฤษภาคม – กรกฎาคม ๒๕๖๘	-	-	✓	๐.๐๐	
๔๕	โครงการส่งเสริม ความปลอดภัย และลดอุบัติเหตุ ในเด็กปฐมวัย	เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ตำบลบางเลน	๓๐,๐๐๐.๐๐	พฤษภาคม – สิงหาคม ๒๕๖๘	-	-	✓	๐.๐๐	
๔๖	โครงการวันผู้สูงอายุ	จำนวน ๒๐๐ คน	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	เมษายน ๒๕๖๘	✓	-	-	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	
๔๗	โครงการ ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ	จัดแข่งขันกีฬาและนันทนาการสำหรับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบลบางเลน	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๘	-	-	✓	๐.๐๐	

แผนและความก้าวหน้าในผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๔๘	โครงการ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๑.จัดหาวัสดุอุปกรณ์ ของขวัญ ของเล่น ขนม ฯลฯ ๒.จัดกิจกรรมต่างๆ ให้เด็กได้เข้าร่วม	๓๐,๐๐๐.๐๐	มกราคม ๒๕๖๘	✓	-	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	
๔๙	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	เด็กปฐมวัย (อายุ ๓-๕ ปี) ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดใหม่พิบูลย์ผล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดทองประดิษฐ์	๙๒๘,๖๑๐.๐๐	ทุกเดือน	✓	-	-	๙๒๘,๖๑๐.๐๐	
๕๐	โครงการ ศึกษาแหล่งเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียน	ครูผู้ดูแลเด็กและนักเรียน	๔๐,๐๐๐.๐๐	กรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๖๘	-	-	✓	๐.๐๐	
๕๑	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๑.โครงการส่งเสริมความรู้ประชาชน เพื่อคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก ๒.โครงการส่งเสริมความรู้ประชาชน เพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี และป้องกันการติดเชื้อจากแม่สู่ลูก ๓.โครงการรณรงค์แก้ปัญหายาเสพติด To be number one	๑๔๐,๐๐๐.๐๐	มีนาคม – กันยายน ๒๕๖๘	-	-	✓	๐.๐๐	
๕๒	โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก	พื้นที่ตำบลบางเลน ทั้ง ๗ หมู่บ้าน	๔๐,๐๐๐.๐๐	เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๘	-	-	✓	๐.๐๐	

แผนและความก้าวหน้าในผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๕๓	โครงการ ป้องกันความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และสมาชิกในครอบครัว	ประชาชนในพื้นที่ตำบลบางเลน	๑๐,๐๐๐.๐๐	มีนาคม ๒๕๖๘	-	-	✓	๐.๐๐	
๕๔	โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อพปร.) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	ชุมชนทั้ง ๗ ชุมชน	๓๐,๐๐๐.๐๐	มกราคม – มิถุนายน ๒๕๖๘	-	-	✓	๐.๐๐	
๕๕	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฯ นื่องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	สุนัข และแมว ในพื้นที่ตำบล บางเลน ได้รับการขึ้นทะเบียนสัตว์	๑๒,๐๐๐.๐๐	ธันวาคม ๒๕๖๗ - เมษายน ๒๕๖๘	-	-	✓	๐.๐๐	
๕๖	โครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหา สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕	ประชาชนในพื้นที่ตำบลบางเลน	๑๐,๐๐๐.๐๐	ทุกเดือน	-	-	✓	๐.๐๐	
๕๗	โครงการ รมรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี (ร่วมกับ ศอ.ปส.จ.สพ.)	อุดหนุนงบประมาณให้กับศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้ เพื่อเอาชนะยาเสพติด (ศตส.) จ.สุพรรณบุรี	๕๐,๐๐๐.๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘	-	-	✓	๐.๐๐	
๕๘	โครงการส่งเสริมสุขภาพครอบครัวด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน	ประชาชนในพื้นที่ตำบลบางเลน จำนวน ๕๐ คน	๒๐,๐๐๐.๐๐	เมษายน – กรกฎาคม ๒๕๖๘	-	-	✓	๐.๐๐	

แผนและความก้าวหน้าในผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๕๙	โครงการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙)	๑.รพ.สต.มีศักยภาพในการสร้างภูมิคุ้มกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ๒.ประชาชนในพื้นที่ตำบลบางเลน	๑๐,๐๐๐.๐๐	ทุกเดือน	-	-	✓	๐.๐๐	
๖๐	โครงการจัดการขยะในครัวเรือน หมู่ที่ ๑ - ๗	หมู่ที่ ๑ - ๗	๓๐,๐๐๐.๐๐	ทุกเดือน	-	-	✓	๐.๐๐	
๖๑	โครงการรณรงค์ขับชี่ปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์	ประชาชน ตระหนักถึงอันตรายจากอุบัติเหตุ เพื่อการขับชี่อย่างปลอดภัย	๓๐,๐๐๐.๐๐	ธันวาคม ๒๕๖๗ – มกราคม ๒๕๖๘, เมษายน ๒๕๖๘	-	-	✓	๐.๐๐	
๖๒	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จฯ พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	เพื่อให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัข และแมวจำนวน ๔,๐๐๐ ตัว โดยเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์การฉีด ตัวละ ๓๐ บาท	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	มกราคม – มิถุนายน ๒๕๖๘	-	-	✓	๐.๐๐	
๖๓	โครงการอบรมอาชีพพระยาสันหลักสูตรอาชีพ (เกษตรกรรม ปศุสัตว์ การทำอาหารคหกรรม หัตถกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ และการบริการ)	ประชาชนผู้สนใจ หมู่ที่ ๑-๗	๕๐,๐๐๐.๐๐	เมษายน – กันยายน ๒๕๖๘	✓	-	-	๕๐,๐๐๐.๐๐	

แผนและความก้าวหน้าในผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๖๔	โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ๕ ด้าน	ผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลบางเลน หมู่ที่ ๑-๗	๒๐,๐๐๐.๐๐	เมษา - มิถุนายน ๒๕๖๘	✓	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	
๖๕	โครงการ ส่งเสริม สนับสนุนการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	จำนวน ๑,๐๐๐ ต้น	๑๐,๐๐๐.๐๐		-	-	✓	๐.๐๐	
๖๖	โครงการ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ	ปล่อยพันธุ์ปลา ภายในอ่างเก็บน้ำ ประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ ตัว	๑๐,๐๐๐.๐๐		-	-	✓	๐.๐๐	
๖๗	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน การปฏิบัติหน้าที่ให้กับผู้บริหาร สมาชิก พนักงาน พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน	ส่งบุคลากรดังกล่าวเข้ารับการอบรมตามตำแหน่งหน้าที่กับสถาบันต่างๆ ทั้งของรัฐและเอกชน	๓๐,๐๐๐.๐๐	มกราคม - กันยายน ๒๕๖๘	-	-	✓	๐.๐๐	
๖๘	โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี	๑ ครั้ง/ปี	๑๖,๐๐๐.๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	-	-	✓	๐.๐๐	
๖๙	โครงการค่าใช้จ่ายจัดการเลือกตั้งทั่วไปสำหรับการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น	จัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นในพื้นที่ตำบลบางเลน	๒๐,๐๐๐.๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	-	-	✓	๐.๐๐	

แผนและความก้าวหน้าในผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๗๐	โครงการ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	จัดกิจกรรมประชาคมหมู่บ้าน โดยมีค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออาหาร เครื่องดื่ม อาหารว่าง ป้าย ประชาสัมพันธ์ อุปกรณ์ เครื่องเขียน ฯลฯ	๓๐,๐๐๐.๐๐	มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๘	✓	-	-	๐.๐๐	
๗๑	โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาระบบแรงจูงใจให้กับผู้บริหาร สมาชิก พนักงาน พนักงานจ้าง ประชาชน ฯลฯ	๑. ประชาสัมพันธ์โครงการ ๒. จัดฝึกอบรม ๓. ติดตามประเมินผล	๒๐,๐๐๐.๐๐	มกราคม - กันยายน ๒๕๖๘	-	-	✓	๐.๐๐	
๗๒	โครงการ จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	ดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน	๓๐,๐๐๐.๐๐	มกราคม - กันยายน ๒๕๖๘	-	-	✓	๐.๐๐	

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา จำนวนเงิน ๓,๔๕๗,๓๐๐.๐๐ บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๒๔ โครงการ จำนวนเงิน ๒,๙๘๖,๓๐๐.๐๐ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	การก่อหนี้ผูกพัน/ลงนาม ในสัญญา	โครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการผังเมือง	๒๒	๓,๑๓๒,๓๐๐.๐๐	๒๑	๒,๖๖๑,๓๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการศึกษา การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๒	๓๐๙,๐๐๐.๐๐	๒	๓๐๙,๐๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การเกษตร การท่องเที่ยว และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการพัฒนาด้าน การบริหารและ บริการ เพื่อประโยชน์ของประชาชน	๑	๑๖,๐๐๐.๐๐	๑	๑๖,๐๐๐.๐๐
รวม	๒๕	๓,๔๕๗,๓๐๐.๐๐	๒๔	๒,๙๘๖,๓๐๐.๐๐

/รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติ...

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	ลงนามสัญญา (วันเริ่ม-สิ้นสุดโครงการ)	เบิกจ่าย	คงเหลือ
๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการผังเมือง	โครงการลงหินคลุกถนน พร้อมปรับ เกลี่ย หมู่ ๗ (จากถนนหมายเลข ๓๔๒๒ ถึงบ้านนางระเวง อรั่มศรี)	๒๑,๐๐๐.๐๐	๒๑,๐๐๐.๐๐ (๗ - ๑๑ ม.ค. ๖๘)	๒๑,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการผังเมือง	โครงการ ลงหินคลุกถนน พร้อมปรับ เกลี่ย หมู่ ๗ (จากถนนหมายเลข ๓๔๒๒ ถึงบ้านนายประสาน)	๑๖,๐๐๐.๐๐	๑๖,๐๐๐.๐๐ (๙ - ๑๑ ม.ค. ๖๘)	๑๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการผังเมือง	โครงการลงหินคลุกถนน พร้อมปรับ เกลี่ย หมู่ ๒ (จากถนนลาดยาง ถึงบ่อ นายแหลม)	๑๑๑,๐๐๐.๐๐	๑๑๑,๐๐๐.๐๐ (๑๐ - ๒๔ ธ.ค. ๖๗)	๑๑๑,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการผังเมือง	โครงการลงหินคลุกถนน พร้อมปรับ เกลี่ย หมู่ ๒ (จากถนนหลังบ้านนาย พื่อน คำแบน ถึงบ้านนายศิริชัย ทอง งาม)	๕๑,๐๐๐.๐๐	๕๑,๐๐๐.๐๐ (๑๐ - ๑๔ ธ.ค. ๖๗)	๕๑,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการผังเมือง	โครงการลงหินคลุกถนน พร้อมปรับ เกลี่ย หมู่ ๒ (จากคันคลองบางปลา ม้า บ้านนายวิทยา ถึงถนนลาดยาง ชนบท (สะพานปูนใหม่))	๒๕๙,๐๐๐.๐๐	๒๕๙,๐๐๐.๐๐ (๑๐ - ๒๔ ธ.ค. ๖๗)	๒๕๙,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
๖	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการผังเมือง	โครงการลงหินคลุกถนน พร้อมปรับ เกลี่ย หมู่ ๑ (จากประตูน้ำปากคลอง โรงช้าง ถึงบ้านนางเดือน บุษบา)	๘๘,๕๐๐.๐๐	๘๘,๕๐๐.๐๐ (๒๖ - ๓๐ ธ.ค. ๖๗)	๘๘,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	ลงนามสัญญา (วันเริ่ม-สิ้นสุดโครงการ)	เบิกจ่าย	คงเหลือ
๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการผังเมือง	โครงการลงหินคลุกถนน พร้อมปรับ เกลี่ย หมู่ ๑ (จากบ้านนายอนันต์ ถึง หนองตาสุข)	๒๐๔,๒๐๐.๐๐	๒๐๔,๒๐๐.๐๐ (๑๐ - ๒๔ ม.ค. ๖๘)	๒๐๔,๒๐๐.๐๐	๐.๐๐
๘	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการผังเมือง	โครงการลงหินคลุกถนน พร้อมปรับ เกลี่ย หมู่ ๒ (จากคันคลองบางปลา ม้า ลาดยาง อบจ. ถึงบ้านนายวินัย)	๓๗,๐๐๐.๐๐	๓๗,๐๐๐.๐๐ (๙ - ๑๑ ม.ค. ๖๘)	๓๗,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
๙	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการผังเมือง	โครงการลงหินคลุกถนน พร้อมปรับ เกลี่ย หมู่ ๑ (จากบ้านนายพี ถึงโคก ตาเอก)	๔๘,๗๐๐.๐๐	๔๘,๗๐๐.๐๐ (๗ - ๑๑ ม.ค. ๖๘)	๔๘,๗๐๐.๐๐	๐.๐๐
๑๐	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการผังเมือง	โครงการลงหินคลุกถนน พร้อมปรับ เกลี่ย หมู่ ๑ (จากถนนโยธาสายล่าง ถึงบ้านนายเจือ)	๔๕,๘๐๐.๐๐	๔๕,๘๐๐.๐๐ (๙ - ๑๑ ม.ค. ๖๘)	๔๕,๘๐๐.๐๐	๐.๐๐
๑๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการผังเมือง	โครงการลงหินคลุกถนน พร้อมปรับ เกลี่ย หมู่ ๑ (จากบ้านนายเสนห์ ถึง บ้านนายแดง)	๔๒,๒๐๐.๐๐	๔๒,๒๐๐.๐๐ (๙ - ๑๑ ม.ค. ๖๘)	๔๒,๒๐๐.๐๐	๐.๐๐
๑๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการผังเมือง	โครงการลงหินคลุกถนน พร้อมปรับ เกลี่ย หมู่ ๑ (จากถนนโยธาสายล่าง บริเวณบ้านนายเดช ถึงอ่างหนองตาสุข)	๗๓,๐๐๐.๐๐	๗๓,๐๐๐.๐๐ (๒๖ - ๒๘ ธ.ค. ๖๗)	๗๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
๑๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการผังเมือง	โครงการลงหินคลุกถนน พร้อมปรับ เกลี่ย หมู่ ๑ (จากบ้านนางมาลัย ถึง บ้านนางสงวน)	๗,๐๐๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐ (๙ - ๑๑ ม.ค. ๖๘)	๗,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	ลงนามสัญญา (วันเริ่ม-สิ้นสุดโครงการ)	เบิกจ่าย	คงเหลือ
๑๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการผังเมือง	โครงการลงหินคลุกถนน พร้อมปรับ เกลี่ย หมู่ ๑ (จากบ้านนายประหยัด ถึงถนนโยธาสายล่าง)	๒๐๕,๓๐๐.๐๐	๒๐๕,๓๐๐.๐๐ (๕ - ๑๙ ธ.ค. ๖๗)	๒๐๕,๓๐๐.๐๐	๐.๐๐
๑๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการผังเมือง	โครงการลงหินคลุกถนน พร้อมปรับ เกลี่ย หมู่ ๒ (ซอยแดงดี)	๒๒,๐๐๐.๐๐	๒๒,๐๐๐.๐๐ (๑๐ - ๑๔ ธ.ค. ๖๗)	๒๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
๑๖	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการผังเมือง	โครงการลงหินคลุกถนน พร้อมปรับ เกลี่ย หมู่ ๔ (จากบ้านนางสาวกนก ขวัญ บุษบา ถึงบ้านนางอรัญญา บุษบา)	๗๓,๘๐๐.๐๐	๗๓,๘๐๐.๐๐ (๗ - ๑๑ ม.ค. ๖๘)	๗๓,๘๐๐.๐๐	๐.๐๐
๑๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการผังเมือง	โครงการลงหินคลุกถนน พร้อมปรับ เกลี่ย หมู่ ๕ (จากถนนหมายเลข ๓๔๒๒ ข้างร้านข้าวต้ม ถึงนายนาย รัตน์ บุษบา)	๙๔,๕๐๐.๐๐	๙๔,๕๐๐.๐๐ (๑๐ - ๑๔ ม.ค. ๖๘)	๙๔,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐
๑๘	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการผังเมือง	โครงการซ่อมแซมถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ ๖ (จากนายบุญมี วัน ดี ถึงบ้านนายสุทิศ ขุนทยา)	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๔๙๙,๐๐๐.๐๐ (๑๐ ม.ค. - ๑๐ มี.ค. ๖๘)	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
๑๙	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการผังเมือง	โครงการลงหินคลุกถนน พร้อมปรับ เกลี่ย หมู่ ๕ (จากถนนชลประทาน ถึงบ้านนายละออง แสงเกตุ)	๑๖,๓๐๐.๐๐	๑๖,๓๐๐.๐๐ (๑๐ - ๑๔ ธ.ค. ๖๗)	๑๖,๓๐๐.๐๐	๐.๐๐

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	ลงนามสัญญา (วันเริ่ม-สิ้นสุดโครงการ)	เบิกจ่าย	คงเหลือ
๒๐	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการผังเมือง	โครงการซ่อมแซมถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ ๔	๔๗๑,๐๐๐.๐๐	๔๗๑,๐๐๐.๐๐ (๓๑ ม.ค. - ๑ มี.ค. ๖๘)	๐.๐๐	๐.๐๐
๒๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการผังเมือง	โครงการซ่อมแซมถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก คลองรางสะแกสูง หมู่ ๑ (จากโรงงานปุ๋ย ถึงประตูระบายน้ำ คลองรางสะแกสูง)	๔๙๔,๐๐๐.๐๐	๔๙๔,๐๐๐.๐๐ (๑๐ ม.ค. - ๑๐ มี.ค. ๖๘)	๔๙๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
๒๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการผังเมือง	โครงการลงหินคลุกถนน พร้อมปรับ เกลี่ย หมู่ ๒ (จากบ้านนางน้อยหน้า ข้าไซ ถึงอ่างเก็บน้ำลาดควาย (ฝั่ง ซ้าย))	๒๕๒,๐๐๐.๐๐	๒๕๒,๐๐๐.๐๐ (๑๙ ธ.ค. ๖๗ - ๒ ม.ค. ๖๘)	๒๕๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
๒๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการศึกษา การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
๒๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการศึกษา การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	๙๒๘,๖๑๐.๐๐	๒๗๙,๐๐๐.๐๐	๒๗๙,๐๐๐.๐๐	๖๔๙,๖๑๐.๐๐
๒๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการ บริหารและบริการ เพื่อประโยชน์ของ ประชาชน	โครงการบริหารจัดการศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี	๑๖,๐๐๐.๐๐	๑๖,๐๐๐.๐๐	๑๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์	แผนการดำเนินการทั้งหมด		อนุมัติงบประมาณ		ลงนามสัญญา		เบิกจ่าย	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการผังเมือง	๔๑๗	๑,๒๒๖,๑๙๙,๓๕๘.๐๐	๔๑	๕,๘๑๕,๕๐๐.๐๐	๒๒	๓,๑๓๒,๓๐๐.๐๐	๒๑	๒,๖๖๑,๓๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการศึกษา การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๗๑	๓๔,๖๘๓,๗๐๐.๐๐	๙	๑,๖๙๘,๖๑๐.๐๐	๒	๓๐๙,๐๐๐.๐๐	๒	๓๐๙,๐๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	๗๔	๒๘,๘๑๔,๓๗๐.๐๐	๑๔	๕๗๒,๐๐๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การเกษตร การท่องเที่ยว และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๒๓	๔๓,๕๒๙,๗๑๔.๐๐	๒	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการพัฒนา การบริหารและบริการ เพื่อประโยชน์ของประชาชน	๑๔	๓,๖๗๑,๐๐๐.๐๐	๖	๑๔๖,๐๐๐.๐๐	๑	๑๖,๐๐๐.๐๐	๑	๑๖,๐๐๐.๐๐
รวม	๕๙๙	๑,๓๓๖,๘๙๘,๑๔๒.๐๐	๗๒	๘,๒๕๒,๑๑๐.๐๐	๒๕	๓,๔๕๗,๓๐๐.๐๐	๒๔	๒,๙๘๖,๓๐๐.๐๐

/ช. ปัญหา...

ข. ปัญหา/อุปสรรค

๑. เกิดการพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการดำเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน สลับซับซ้อน ถึงแม้กฎหมาย ระเบียบจะมีการแก้ไขให้ดำเนินงานต่างๆ สะดวกมากขึ้น แต่บางขั้นตอนก็ยังเหมือนเดิม

๒. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีความยุ่งยากมากขึ้น

๓. ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุด เพราะข้อจำกัดของระเบียบ/กฎหมาย ที่ปฏิบัติได้ยาก และบางเรื่องอาจไม่สามารถปฏิบัติได้

๔. การแก้ไขปัญหบางครั้งยังไม่สามารถดำเนินการได้อย่างครอบคลุมทั่วถึงทั้งพื้นที่ เพราะข้อจำกัดด้วยงบประมาณที่เพียงพอ

อย่างไรก็ตาม ในทฤษฎีทางวิชาการชี้ว่าองค์กรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐ หรือองค์กรภาคเอกชนจะพัฒนาเติบโตและอยู่รอดได้ต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับ

การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก ๔ ประการ (PEST) ตลอดเวลา ประกอบด้วย

๑. สิ่งแวดล้อมด้านการเมือง (Political Environment)

๒. สิ่งแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ (Economic Environment)

๓. สิ่งแวดล้อมด้านสังคม (Social Environment)

๔. สิ่งแวดล้อมด้านวิทยาการใหม่ๆ (Technology)

ข. ข้อเสนอแนะ

๑. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรพิจารณายุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและให้มีความสอดคล้องกัน และควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานการณ์คลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒. องค์การบริหารส่วนตำบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจในแต่ละด้านที่จะดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด รวมถึงการโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่

๓. ต้องแก้ปัญหาด้านระเบียบการเบิกจ่ายหรือการใช้จ่ายงบประมาณ ในกระบวนการจัดทำแผน เพราะรัฐต้องการการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดทำแผนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น แต่มีระเบียบรองรับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อรับรองประชาชน

๔. จากการสำรวจข้อมูล การลงพื้นที่ในตำบล จะเห็นว่าประชาชนยังมีปัญหาที่ต้องการให้ดำเนินการแก้ไขอยู่มากในด้านสาธารณสุข เส้นทางคมนาคม ไฟฟ้า ประปา การเกษตร การพัฒนาอาชีพ แหล่งน้ำอุปโภค-บริโภค การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จากปัญหาต่างๆ ประชาชนไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้เอง จึงได้เสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการแก้ไข ทำให้มีการเสนอโครงการเข้ามาเป็นจำนวนมาก ซึ่งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีจำกัด ไม่เพียงพอต่อการจัดการแก้ไขปัญหาที่ประชาชนต้องการได้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘

มลิลา ไทยงามศิลป์

(นางมลิลา ไทยงามศิลป์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน